

용현면단위 하수처리시설 설치사업 계속비사업 기간연장 승인안에 대한 심사보고

1. 심사경과

- 가. 제 출 : 2007. 10. 2(사천시장)
- 나. 회 부 : 2007. 10. 2(산업건설위원회 회부 의안번호 제70호)
- 다. 상 정 : 2007. 10. 9(제117회 사천시의회 임시회 중 제1차 산업건설위원회)

2. 제안설명요지

가. 제안사유

- 용현면단위 하수처리시설 설치사업은 착공부터 완공까지 수년도 (2004~2007)를 요하는 사업으로
- 당초 2004년부터 2007년까지 계속비사업으로 승인 받아 2006. 8. 29 착공하였으나
- 용현지구 택지개발사업 추진으로 인구 증가 요인에 따른 하수처리장 시설용량 증설($1,500\text{m}^3/\text{일} \Rightarrow 3,000\text{m}^3/\text{일}$) 사업 추진으로
- 현재 시공 중인 용현면단위 하수처리시설 설치사업과 병행하여 사천시 하수도정비기본계획 변경승인(2007. 6. 21. 환경부)에 따른 실시설계 및 공사추진을 위한 공사기간 연장이 불가피하여 2004년부터 2009년까지 계속비 사업 기간을 연장하여 집행하고자 함.

나. 사업개요

- 위 치 : 사천시 용현면 송지리 1018-4번지 일대
- 사업기간 : 2004 ~ 2009
- 시행주체 : 사천시
- 총사업비 : 15,686백만원
- 시행방법 : 장기계속공사
- 사 업 량 : 시설용량 $Q=1,500\text{m}^3/\text{일}$, 차집관로 $L=14\text{km}$

○ 사업비 : 15,686백만원(국비 10,980 도비 2,353 시비 2,353)

1) 연도별 재원별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2006년	2007년	2008년	2009년	비 고
계	15,686	3,650	2,884	8,505	647	
국 비	10,980	2,570	2,019	5,953	438	
도 비	2,353	540	432	1,276	105	
시 비	2,353	540	433	1,276	104	

2) 사업별 투자내역

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 비	비 고
합 계	15,686	
공 사 비	13,786	토목, 조경, 건축, 기계, 전기, 계장공사, 감리
보 상 비	500	
설계 및 부대비	1,400	

다. 관련 법규

- 「지방재정법」 제42조(계속비)
- 「사천시재무회계규칙」 제9조(계속비 사업예산 요구)

3. 검토보고요지(전문위원 : 조영옥)

- 용현면단위 하수처리시설 설치사업은 사업비 156,86백만원으로 당초 2004년부터 2007년까지 계속비사업으로 승인 받아 2006. 8. 29 착공하였으나
- 용현지구(시청주변) 택지개발사업 추진으로 인한 인구 증가 요인에 따른 하수처리장 시설 용량을 1일 1,500m³에서 3,000m³로 증설 추진에 따라
- 현재 시공중인 용현면단위 하수처리시설 설치사업과 병행하여 2007. 6. 21 환경부로부터 사천시 하수도정비기본계획이 변경 승인됨에 따른 실시 설계 및 공사 추진을 위한 공사 기간 연장이 불가피하여 2004년부터 2009년까지 사업기간을 연장 집행코자 하는 것으로 공사비는 변경 사항이 없으며
- 본 승인안은 원안대로 가결하여도 관련 법규에 저촉되지 않고 문제가 없을 것으로 사료됨.

4. 질의 및 답변요지 : 생략

5. 토론요지 : 생략

6. 심사결과 : 원안가결

7. 소수의견 : 없음