

사등쓰레기장 확장공사 추진상황

청 소 과

사등쓰레기장 확장공사 추진상황

□ 사업개요

- 위 치 : 사등동 62번지 공유수면 및 양지마을주변일원
- 규 모 : 101,000m²(매립면적 70,000m²)
- 총사업비 : 19,753백만원(국비 5,927 · 시비 13,826)
 - '98.사업비 : 6,590백만원(국비 1,977 · 시비 4,613)
 - 공 사 비 : 9,828백만원
- 사업기간 : '97 ~ 2000년

□ 추진상황

- 기본 및 실시설계 : '97. 6. 4 ~ 10. 31(전화엔지니어링)
 - 중간보고회 : '97. 9. 26
 - 최종보고회(시의회) : '97. 12. 19
- 환경성검토(낙동강환경관리청) : '98. 2. 7
- 양지마을 이주부지 용도지구 변경신청(도시과) : '98. 2. 12
- 양지마을 이주부지 토지매입(철도청) : '98. 2. 28
 - 철도부지 33,470m²(1,141백만원)
- 폐기물 처리시설 설치 변경승인(도) : '98. 3. 18
- 도시계획시설 결정(변경)의뢰 : '98. 1. 20
 - 도시계획시설 결정을 위한 공고(도시과) : '98. 3. 12 ~ 3. 25
 - 농지전용 협의(농정과) : '98. 3. 25
 - 시의회 의견청취(도시과) : '98. 5. 4
 - 도시계획위원회 개최(도시과) : '98. 6. 17
 - 경상남도 도시계획위원회 승인신청(도시과) : '98. 7. 16
 - 도 농지전용 협의신청(도시과) : '98. 7. 16

- 사업시행 발주의뢰(회계과) : '98. 6. 11
 - 입찰공고 : '98. 7. 16 ~ 8. 31
 - 현장설명 : '98. 7. 28(전국 33개업체 참가)
- 입찰공고취소 : '98. 8. 19
 - 환경부 폐기물기술지원단의 기술검토결과 설계변경 불가피
설계도서상 차수시설로 신기술공법인 고화토공법을 채택하였으나, 바람직한 차수공법이 아니라는 검토결과에 따라 고화토층으로 설치토록 되어 있는 차수재 보강층을 설계 변경하고자 함.

< 폐기물기술지원단 기술검토 >

- 일시 및 장소 : '98. 7. 21 환경부 6층 세미나실
- 목 적 : 폐기물시설 설계내용에 대하여 폐기물처리기술지원단의 기술검토를 받음으로써 부실시공예방
- 검토대상매립시설 : 사천시, 철원군, 단양군, 금산군, 합천군
- 참 석 자
 - 환경부 폐기물시설과 최문영서기관
 - 기술지원단위원 5명(대학교수등 관계전문가)
 - 청소과장, 용역회사(건화엔지니어링) 기술이사

☐ 문 제 점

- 현재 기준매립장 포화상태로 사업의 시급성이 요구됨.

☐ 향 후 계 획

- 설계변경하여 재입찰 시행.