

國道3號線 4車路 擴張工事

□ 必要性

- 연륙교 준공 및 남해안 관광 일주도로 기능 수행
- 교통량 급증에 따른 도로기능 한계 도달

□ 事業概要

- 위 치 : 사천시 대방동~사천읍 사주리일원
- 사업량 : L=18km, B=19.5~26.5m
 - ┌ 1공구 : 7.9km
 - └ 2공구 : 10.1km
- 사업기간 : 2002. 10. 31 ~ 2007. 10. 30
- 사업비 : 242,900백만원(1공구:155,711 2공구:87,189)
- 시행자 : 부산지방국토관리청

□ 投資計劃

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2003년시행	2004년이후
계	242,900	19,600	7,800	215,500
국비	242,900	19,600	7,800	215,500

□ 推進狀況

- 실시설계 용역 : '98. 11. 3 ~ 2000. 12. 19(완료)
- 주민설명회 개최 : '99. 9. 16
- 조기사업 추진 건의(시 →부산지방국토관리청) : '01. 2. 7, '02. 7. 19
- 2공구(남양검문소~사주리)우선 추진 : 분할측량 완료(1,000필지정도)
- 중앙부처(행자부,기획예산처,건교부)방문 조기추진 사업비 지원건의 : '02. 3. 21
- 2공구 보상심의회 개최 : '02. 8. 2
- 주민간담회 개최 : '02. 8. 9
- 공사입찰 현장 설명회 개최(2공구) : '02. 9. 26

- 2공구 보상협약 : '02. 10. 5
- 2공구 공사착공 : '02. 10. 31
- 2공구 보상비 지급 : '03. 5. 12현재
-총필지 906필지 27,157백만원중 478필지 15,435백만원 지급 60%

□ 問題點 및 對策

- 대진고속도로 개통과 삼천포대교 준공으로 교통체증심화
- 국도 3호선 1. 2공구 동시준공 계속 건의

□ 向後 計劃

- 2공구 공사 추진 원활
- 국도 3호선 1. 2공구 동시준공을 위한 2004년도 공사비 50,000백만원
중앙기관 계속건의

위치도 : 별첨

범 례	
제1공구	실안~주문
제2공구	주문~사주

제1공구 : 7.9km

제2공구 : 10.1km