

계속비사업 기간연장 승인안

-하수슬러지 처리시설 설치사업-

의안 번호	2007-제71호
----------	-----------

제출일자 : 2007. 10. 2

제 출 자 : 사 천 시 장

1. 제안사유

- 가. 하수슬러지처리시설 설치사업은 착공부터 완공까지 수년도(2004~2007)를 요하는 사업으로,
- 나. 당초 2004년부터 2007년까지 계속비사업으로 승인받았으나 환경사업소에서 하수슬러지 처리시설과 생활폐기물 처리시설 설치사업을 연계 추진 요청에 따라
- 다. 환경성 및 예산절감 요인으로 시조정위원회를 거쳐 병합처리(소각)시설로 결정 되었으며, 사업추진에 따른 환경부와의 국비지원 협의로 예산지원 결정과 생활폐기물소각 및 하수슬러지건조시설 타당성조사 및 기본계획 용역 실시로 사업이 지연 되었으며
- 라. 하수슬러지 건조시설이 생활폐기물 소각시설의 부속시설로서 생활폐기물 소각시설 사업계획(2007~2009)에 따라 불가피하게 하수슬러지 처리시설 설치사업이 연장되어 2004년부터 2009년까지 사업기간을 연장하여 집행하고자 함.

2. 관련법규

- 가. 지방재정법 제42조(계속비)
- 나. 사천시재무회계규칙 제9조의 규정(계속비 사업예산요구)

계속비사업 기간연장 승인안

□ 목 적

- 가. 생활폐기물과 병합처리(소각)시설 설치사업 추진 결정과 생활 폐기물소각 및 하수슬러지건조시설 타당성조사 및 기본계획 용역 실시로 사업추진이 지연 되었으며
- 나. 하수슬러지 건조시설이 생활폐기물 소각시설의 부속시설로서 생활 폐기물 소각시설 사업계획(2007~2009)에 따라 불가피하게 하수슬러지 처리시설 설치사업 기간이 연장되어 2004년부터 2009년까지 사업기간을 연장.

□ 관련법규

- 가. 지방재정법 제33조(계속비)
- 나. 사천시재무회계규칙 제9조의 규정(계속비 사업의 예산요구)

□ 사업개요

- 가 위 치 : 사천시 사등동 86-2(사천시생활폐기물소각장 옆)
 - 사업기간 : 2004 ~ 2009
 - 시행주체 : 사천시
 - 총사업비 : 4,324백만원
 - 시행방법 : 장기계속공사
 - 사 업 량 : 시설용량 30 톤/일(슬러지 건조시설)
[소각용량=48톤/일(생활폐기물 40톤/일, 슬러지 소각 8톤/일)]

□ 추진현황

- 2004. 11. 16 : 하수슬러지처리시설 설치사업 기본및실시설계용역 착수
- 2007. 5. 14 : 생활폐기물소각시설 및 하수슬러지 건조시설 타당성 조사, 기본계획 용역완료

(제117회 - 산업건설위 부록)

- 2005. 8. : 폐기물소각시설 정밀기술진단 실시
- 2005. 8. 30 : 설계용역 중지
- 2005. 12. 13 : 혼합소각시설(생활폐기물+하수슬러지)에 따른 시조정위원회 개최
- 2005. 12. 22 : 환경부 출장(병합처리에 따른 사업비 지원 협의)
- 2006. 9. 5 : 환경부 출장(병합처리시설 결정협의)
- 2006. 11. 14 : 설계용역 변경(하수슬러지처리시설설치사업 기본 및 실시설계
→ 하수슬러지건조시설 및 생활폐기물소각시설 타당성조사, 기본계획)
- 2006. 12. 26 : 민간투자사업 의향서 제출(환경사업소)
- 2007. 1. 2 : 민간투자사업 방침결정(환경사업소)
- 2007. 5. 14 : 생활폐기물소각시설 및 하수슬러지건조시설 타당성 조사, 기본계획 용역완료(환경사업소)
- 2007. 5. 30 : 민간투자사업 제안서 내용 검토의뢰(공공투자관리센터)

□ 향후 추진계획

- 2007. 12 : 민간투자사업 제3차 제안공고(3개월간 공고)
- 2008. 4 : 우선협약대상자 지정 및 협상(양해각서 체결)
- 2008. 8 : 실시설계 완료 및 공사 착공
- 2009. 12 : 준공

□ 사업비 : 4,324백만원(국비 3,027 도비 648 시비 649)

가. 연도별 재원별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	합계	2006년까지	2007년	2008년	2009년
계	4,324	953	-	1,402	1,969
국비	3,027	645	-	982	1,400
도비	648	138	-	210	300
시비	649	170	-	210	269

(제117회 - 산업건설위 부록)

나. 사업별 투자내역

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 비	비 고
합 계	4,324	
공 사 비	4,164	토목·조경,건축,기계, 전기·계장공사
보 상 비	-	
설계 및 부대비	160	

□ 사업기간연장 이유

- 가. 하수슬러지처리시설 설치사업은 착공부터 완공까지 수년도(2004~2007)를 요하는 사업으로,
- 나. 당초 2004년부터 2007년까지 계속비사업으로 승인받았으나 환경사업소에서 하수슬러지 처리시설과 생활폐기물 처리시설 설치사업을 연계 추진 요청에 따라
- 다. 환경성 및 예산절감 요인으로 시조정위원회를 거쳐 병합처리(소각)시설로 결정 되었으며, 사업추진에 따른 환경부와의 국비지원 협의로 예산지원 결정과 생활폐기물소각 및 하수슬러지건조시설 타당성조사 및 기본계획 용역 실시로 사업이 지연 되었으며
- 라. 하수슬러지 건조시설이 생활폐기물 소각시설의 부속시설로서 생활폐기물 소각시설 사업계획(2007~2009)에 따라 불가피하게 하수슬러지 처리시설 설치사업 기간이 연장되어 2004년부터 2009년까지 사업기간을 연장하여 집행하고자 함.