

# 사천 선진리성 복원사업

(남해안 관광벨트 개발사업)

- 위 치 : 사천시 용현면 선진리 770번지 일원
- 문 화 재 : 경상남도 지정 문화재자료 제274호 (1998.9.8)
- 지정구역 : 80,125m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2002 ~ 2009
- 사 업 비 : 1,054,600천원 ( 국527,300 / 도184,555 / 시342,745 )
- 사업내용

사 업 내 용	사 업 량	공 정	비 고
성곽복원(왜성)	582.5 m	90%	
문 지 복 원	1 식	10%	
진입로 복원	86.4 m	100%	
배수관 설치	1 식	100%	

- 시공업체 : 광림(주) - 합천군 소재  
※ 낙찰가 : 87%

## ■ 추진현황

- 1999. 02. ~ 2000. 04. : 선진리성주변 정비기본계획 수립
- 2001. 02. 06 : 남해안 관광벨트 개발사업 확정
- 2002. 01. ~ 2005. 02. : 선진리성 발굴조사
- 2003. 02. 12 : 선진리성주변 사적공원화사업 정비기본계획 확정
- 2006. 05. 01 : 선진리성 복원공사 착수
- 2007. 03. 14 : 공사중지명령(벚꽃개화기 및 설계변경필요)

## ■ 문 제 점

- 성곽복원에 사용된 성곽돌과 성곽돌 사이의 공간을 없애기 위한 사춤(공간메움돌)이 쉽게 빠지는 현상 발생
- ※ 임진왜란 당시에 축조된 왜성들은 시간과 인력이 부족하여 성곽돌을 네모 반듯하게 다듬지 않고 그대로 쌓는 방식이었음
- 왜성의 특성상 약 $15^{\circ}$ 이상 기울어져 석축의 하중에 의한 사춤 유동이 생기는 현상이 있었음

## ■ 대책 및 향후 계획

- 공사 전구간 즉시 정비 - 2007. 5. 18 부터  
(석축이 자리를 잡는 동안 수시로 점검하여 정비할 계획임)

## ■ 현장사진

