

「축산폐수공공처리시설 설치사업」 계속비사업 기간연장 승인안 심사보고

1. 심사경과

- 가. 제출 : 2007. 3. 16(사천시장)
- 나. 회부 : 2007. 3. 16(산업건설위원회 의안번호 제24호)
- 다. 상정 : 2007. 4. 16(제113회 사천시의회 임시회 중 제1차 산업건설위원회)

2. 제안설명요지(하수도사업소장 : 송순호)

가. 제안사유

- 축산폐수공공처리시설설치사업은 착공부터 완공까지 수년도(2004~2009)를 요하는 사업으로 당초 2004년부터 2007년까지 계속비사업으로 승인 받아 2005년 12월 30일 착공을 하였으나,
- 진사일반지방산업단지(2단지)폐수종말처리시설 설치운영 정상화 방안 대책회의 결과 진사산업단지(1단지)와 진사일반산업단지(2단지)폐수를 2단지 폐수종말처리장에서 통합처리 하고,
- 동 사업시설 설치공사는 진사지방산업단지 폐수종말처리장 활용방안 타당성 검토 용역결과시까지 보류하라는 환경부 지시에 의거 동 사업이 지연되어 2004년부터 2009년까지 사업기간을 연장하여 집행하고자 함.

나. 계속비사업 기간연장 승인안

1) 목적

- 진사지방산업단지 폐수종말처리시설을 리모델링하여 축산폐수공공처리시설로 활용하는 방안의 타당성 검토 및 기본계획 용역에 따라 동 사업이 지연되어 2004년부터 2009년까지 사업기간을 연장하여 집행하고자 함.

2 사업개요

- 위치 : 사천시 사남면 방지리 200번지(사천하수종말처리장내)
- 사업기간 : 2004년 ~ 2009년
- 시행주체 : 사천시(하수도사업소)

- 총사업비 : 5,970백만원
- 시행방법 : 장기계속공사
- 사업량 : 시설용량 40kl/일 및 부대시설 1식

3) 추진현황

- 2005. 12. 30 : 공사착공 및 책임감리용역 착수
- 2006. 4. 18 : 진사지방산업단지 폐수종말처리장 운영효율화 방안 회의 (환경부)
- 2006. 6. 7 : 진사지방산업단지 폐수종말처리장을 개·보수하여 축산폐수 처리 여부 및 타당성 조사로 본 사업 공사 중지 통보(환경부)
- 2006. 10. 26 : 진사지방산업단지 폐수종말처리장 이용 타당성조사 용역실시 (지역경제과)
 ※용역기간 : 2006. 10. 26 ~ 2007. 1. 23
- 2007. 2. 14 : 진사지방산업단지 폐수종말처리장 활용방안 타당성조사 및 기본계획용역결과보고(환경부)

4) 향후 추진계획

- 실시 설계 용역 : 2007. 4. ~ 2007. 9.
- 설치인가 변경신청 : 2007. 10.
- 공사재개 : 2007. 11.
- 공사준공 : 2009. 7.

5) 사업비 : 5,970백만원(국비 4,784백만원, 도비 114백만원, 시비 1,122백만원)

- 연도별 자원별 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분	합 계	2005년까지	2006년	2007년	2008년	2009년
계	5,970	1,102	-	3,078	1,075	715
국 비	4,734	772	-	2,530	860	572
도 비	114	114	-	-	-	-
시 비	1,122	216	-	548	215	143

○ 사업별 투자내역

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 비	비 고
합 계	5,970	
공 사 비	5,779	토목·조경,건축,기계, 전기·계장공사, 감리
보 상 비	-	
설계 및 부대비	191	

6) 사업기간 연장 이유

- 동 사업은 당초 2004년 ~ 2007년까지 계속비사업으로 승인 받아 2005. 12. 30일 착공을 하였으나,
- 진사일반지방산업단지(2단지) 폐수종말처리시설 설치운영 정상화 방안 대책 회의 결과 진사지방산업단지(1단지) 폐수와 2단지 폐수를 2단지 폐수종말 처리장에서 통합처리 하고,
- 본 공사는 진사지방산업단지 폐수종말처리장 활용방안 타당성 검토 용역 결과시까지 보류하라는 환경부 지시에 의거 본 사업이 지연되어 2004년부터 2009년까지 사업기간을 연장하여 집행하고자 함.

7) 관계법령 : 「지방재정법」 제42조, 「사천시재무회계규칙」 제9조

3. 검토의견(전문위원 : 조영욱)

- 축산폐수공공처리시설 설치사업은 2004년부터 2007년까지 계속비사업으로 승인 받아 2005. 12. 30일 착공을 하였으나
- 진사일반지방산업단지(2단지)폐수종말처리시설 설치운영 정상화 방안에 대한 환경부 대책 회의 결과
 - 진사지방산업단지(1단지)와 2단지에서 발생하는 폐수와 2단지 폐수종말처리장에서 통합 처리하고,
 - 본 공사는 진사지방산업단지 폐수종말처리장 활용방안 타당성 검토 용역 결과시까지 보류하라는 환경부 지시에 의거 지연되어
- 2007년 11월 본 공사를 재개하여 2009년 7월에 완공하기 위하여 계속비사업 기간연장 승인을 득하고자 하는 사항으로 원안대로 승인하여도 문제가 없을 것으로 판단됨

4. 주요질의 및 답변요지 : 없음

5. 토론요지 : 없음

6. 심사결과 : 원안가결

7. 소수의견 : 없음

8. 기타 참고사항 : 계속비사업 조서(따로 붙임)

□ 계속비 사업조서

(단위: 천원)

사업명	사업개요	사업비구분		총사업비	2005년도 이전			2006년도			2007년도 계획액	2008년도 계획액	2009이후 계획액
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
축산폐수 공공처리 시설 설치 사업	시설용량 : 40kl/일 부대시설 1식	기 정	계	5,970,000	1,101,800	102,982	998,818	998,818	355,080	643,738	4,868,200		
			국비	4,734,000	772,000	-	772,000	772,000	284,064	487,936	3,962,000		
			도비	114,000	114,000	99,330	14,670	14,670	14,670	-	-		
			시비	1,122,000	215,800	3,652	212,148	212,148	56,346	155,802	906,200		
		변 경	계	5,970,000	1,101,800	102,982	998,818	998,818	355,080	643,738	3,078,200	1,075,000	715,000
			국비	4,734,000	772,000	-	772,000	772,000	284,064	487,936	2,530,000	860,000	572,000
			도비	114,000	114,000	99,330	14,670	14,670	14,670	-	-	-	
			시비	1,122,000	215,800	3,652	212,148	212,148	56,346	155,802	548,200	215,000	143,000