

「삼천포하수종말처리장 고도 및 소독시설 설치사업」

계속비사업 기간연장 승인안 심사보고

1. 심사경과

- 가. 제 출 : 2007. 3. 16(사천시장)
- 나. 회 부 : 2007. 3. 16(산업건설위원회 의안번호 제23호)
- 다. 상 정 : 2007. 4. 16(제113회 사천시의회 임시회 중 제1차 산업건설위원회)

2. 제안설명 요지(하수도사업소장 : 송순호)

가. 제안사유

- 삼천포하수종말처리장 고도 및 소독시설 설치사업은 착공부터 완공까지 수년도(2004 ~ 2009)를 요하는 사업으로
- 당초 2004년도부터 2007년까지 계속비사업으로 승인 받았으나 공법선정에 따른 과업 수행기간 연장 및 하수도정비 기본계획변경(안) 보완 요청에 따른 기본설계 자문 지연으로 공사 착공 지연
- 국·도비 보조사업으로 총사업비 변경(2회)에 따른 국·도비 보조금 교부지연으로 2004년부터 2009년까지 사업기간을 연장하여 집행하고자 함.

나. 계속비사업 기간연장 승인안

1) 목적

- 공법선정에 따른 과업수행기간 연장 및 하수도정비 기본계획변경(안) 보완요청에 따른 기본설계 자문지연으로 공사 착공지연.
- 국·도비 보조사업으로 총사업비 변경(2회)에 따른 국·도비 보조금 교부 지연으로 2004년부터 2009년까지 사업기간을 연장하여 집행하고자 함.

2) 사업개요

- 위 치 : 사천시 사등동 114-1(삼천포하수종말처리장 부지내)
- 사업기간 : 2004년 ~ 2009년
- 시행주체 : 사천시
- 총사업비 : 18,698백만원

- 시행방법 : 장기계속공사
- 사업량 : 시설용량 43,000m³/일 개량, 차집관로 6.974km

3) 추진현황

- 기본 및 실시설계용역 : 2003. 10. 08 ~ 2005. 5. 4
 - 용역기간연장(공법선정에 따른 과업수행기간 부족)
 - <당초 : 2004. 5. 7, 변경 : 2004. 8. 7>
 - 용역중지(하수도정비 기본계획변경(안) 보완요청에 따른 기본설계 자문 불가)
 - 중지기간 : 2004. 7. 12 ~ 2005. 4. 8
- 총사업비 변경 15,072백만원 → 17,404백만원 : 2005. 10. 10
- 공사착공 : 2006. 8. 25
- 총사업비 변경 17,404백만원 → 18,698백만원 : 2006. 10. 19

4) 향후 추진계획

- 시 운 전 : 2008. 8 ~ 2009. 1
- 공사준공예정 : 2009. 2

5) 사업비 : 18,698백만원(국비 9,942, 도비 4,487, 시비 4,269)

- 연도별 재원별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2006년까지	2007년	2008년	2009년	비 고
계	18,698	6,146	1,525	6,707	4,320	
국 비	9,942	3,209	808	3,555	2,370	
도 비	4,487	1,515	358	1,576	1,038	
시 비	4,269	1,422	359	1,576	912	

○ 사업별 투자내역

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 비	비 고
합 계	18,698	
공 사 비	17,275	토목, 조경, 건축, 기계, 전기, 계장공사, 감리
보 상 비	200	
설계 및 부대비	1,223	

6) 사업기간연장 이유

- 당초 2004년부터 2007년까지 계속비사업으로 승인받았으나 공법선정에 따른 과업수행기간 연장 및 하수도정비 기본계획변경(안) 보완요청에 따른 기본설계 자문지연으로 공사 착공지연.
- 국·도비 보조사업으로 총사업비 변경(2회)에 따른 국·도비 보조금 교부 지연으로 2004년부터 2009년까지 사업기간을 연장하여 집행하고자 함.

7) 관계법령 : 「지방재정법」 제42조, 「사천시재무회계규칙」 제9조

3. 검토의견

- 본 사업은 당초 2004년부터 2007년까지 계속비사업으로 승인받아 사업을 수행하였으나 공법선정에 따른 과업 수행기간 연장과 하수도정비 기본계획변경안 보완 요청에 따른 기본설계 자문지연으로 공사 착공 지연
- 국·도비보조사업으로 총사업비가 2005년과 2006년 2회에 걸쳐 변경됨에 따른 국·도비 교부가 지연되어 당초 공사기간인 2007년까지 공사를 준공할 수 없어 2004년부터 2009년까지 사업기간을 연장하여 집행코자 하는 것으로서 원안대로 승인하여도 문제가 없을 것으로 판단됨.

4. 주요질의 및 답변 : 없음

5. 토론요지 : 없음

6. 심사결과 : 원안가결

7. 소수의견 : 없음

8. 기타 참고사항 : 계속비 사업조서(붙임)

□ 계속비 사업조서

(단위: 천원)

사업명	사업개요	사업비구분	총사업비	2005년도 이전			2006년도			2007년도 계획액	2008년도 계획액	2009이후 계획액	
				예산현액	집행액	집행잔액	예산현액	집행액	집행액	집행예정액		-	
삼천포 하수종말 처리장 고도 및 소독시설 설치사업	- 시설 용량 : 43,000m ³ /일개량 (고도 및 소독시설 1식) - 차집관로 : 6.974km	기 정	계	18,697,784	5,203,115	35,412	5,167,703	6,110,703	2,319,000	3,791,703	12,551,669	-	
			국비	8,079,000	846,000	-	846,000	1,346,000	1,346,000	-	6,733,000		
			도비	6,350,000	3,156,000	35,412	3,120,588	3,342,588	972,248	2,370,340	2,972,000		
			시비	4,268,784	1,201,115	-	1,201,115	1,422,115	752	1,421,363	2,846,669		
		변 경	계	18,697,784	5,203,115	35,412	5,167,703	6,110,703	2,319,000	3,791,703	1,525,000	6,707,000	4,319,669
			국비	8,079,000	846,000	-	846,000	1,346,000	1,346,000	-	808,000	3,555,000	2,370,000
			도비	6,350,000	3,156,000	35,412	3,120,588	3,342,588	972,248	2,370,340	358,000	1,576,000	1,038,000
			시비	4,268,784	1,201,115	-	1,201,115	1,422,115	752	1,421,363	359,000	1,576,000	911,669