

계속비사업 기간연장 승인안

-용현면단위 하수처리시설 설치사업-

의안 번호	2007-제70호
----------	-----------

제출일자 : 2007. 10. 2

제 출 자 : 사 천 시 장

1. 제안사유

- 가. 용현면단위 하수처리시설 설치사업은 착공부터 완공까지 수년도 (2004~2007)를 요하는 사업으로,
- 나. 당초 2004년부터 2007년까지 계속비사업으로 승인 받아 2006. 8. 29일 착공을 하였으나,
- 다. 용현지구 택지개발사업추진으로 인구증가 요인에 따른 하수처리 장 시설용량 증설(1,500m³/일 ⇒ 3,000m³/일)사업 추진으로
- 라. 현재 시공중인 용현면단위 하수처리시설 설치사업과 병행하여 사천시하수도정비기본계획 변경승인(2007. 6. 21. 환경부)에 따른 실시설계 및 공사추진을 위한 공사기간 연장이 불가피하여 2004년부터 2009년까지 계속비사업 기간을 연장하여 집행하고자 함.

2. 관련법규

- 가. 지방재정법 제42조(계속비)
- 나. 사천시재무회계규칙 제9조의 규정(계속비 사업예산요구)

계속비사업 기간연장 승인안

□ 목 적

- 용현지구 택지개발사업추진으로 인구증가 요인에 따른 하수처리장 시설용량 증설(1,500m³/일 ⇒ 3,000m³/일) 추진으로
- 현재 시공중인 용현면단위 하수처리시설 설치사업과 병행하여 사천시하수도정비기본계획 변경승인(2007. 6. 21. 환경부)에 따른 실시시설계 및 공사추진을 위한 공사기간 연장이 불가피하여 2004년부터 2009년까지 계속비사업 기간을 연장하여 집행하고자 함.

□ 관련법규

- 가. 지방재정법 제42조(계속비)
- 나. 사천시재무회계규칙 제9조의 규정(계속비 사업의 예산요구)

□ 사업개요

- 가 위 치 : 사천시 용현면 송지리 1018-4번지 일대
- 사업기간 : 2004 ~ 2009
- 시행주체 : 사천시
- 총사업비 : 15,686백만원
- 시행방법 : 장기계속공사
- 사업량 : 시설용량 Q=1,500m³/일, 차집관로 L=14km

□ 추진현황

- 2004. 11. 23 : 사천시하수도정비기본계획 승인(환경부)
- 2005. 12. 19 : 지방건설기술심의(경남도, 낙동강유역환경청)
- 2006. 1. 18 : 기본 및 실시시설계 용역 완료
- 2006. 3. 8 : 사업인가(경상남도)
- 2006. 8. 29 : 공사착공
- 2006. 11. 14 : 사천시하수도정비기본계획 변경승인 신청(환경부)

(제117회 - 산업건설위 부록)

용현하수종말처리시설 변경(Q=1,500m³/일 ⇒ 3,000m³/일)

- 2007. 1. 8 : 사천시하수도 정비기본계획 변경(안) 보완 통보(환경부)
- 2007. 4. 3 : 사천시하수도 정비기본계획 변경(안) 보완자료 제출
- 2007. 6. 21 : 사천시하수도 정비기본계획 변경(안) 승인
- 2007. 7. 16 : 용량증설 설계변경 착수

□ 향후 추진계획

- 2007. 10 : 지방건설기술심의(경상남도)
- 2007. 11 : 설치사업(변경)인가(경상남도)
- 2010. 2 : 공사준공 예정

□ 사업비 : 15,686백만원(국비 10,980 도비 2,353 시비 2,353)

가. 연도별 재원별 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분	합 계	2006년까지	2007년	2008년	2009년	비 고
계	15,686	3,650	2,884	8,505	647	
국 비	10,980	2,570	2,019	5,953	438	
도 비	2,353	540	432	1,276	105	
시 비	2,353	540	433	1,276	104	

나. 사업별 투자내역 (단위 : 백만원)

구 분	사 업 비	비 고
합 계	15,686	
공 사 비	13,786	토목, 조경, 건축, 기계, 전기, 계장공사, 감리
보 상 비	500	
설계 및 부대비	1,400	

□ 사업기간 연장 이유

- 가. 용현면단위 하수처리시설 설치사업은 당초 2004년부터 2007년까지 계속비사업으로 승인 받아 2006. 8. 29일 착공을 하였으나,
- 다. 용현지구 택지개발사업추진으로 인구증가 요인에 따른 하수처리장 시설용량 증설(1,500m³/일 ⇒ 3,000m³/일)사업 추진으로
- 다. 현재 시공중인 용현면단위 하수처리시설 설치사업과 병행하여 사천시하수도정비기본계획 변경승인(2007. 6. 21. 환경부)에 따른 실시설계 및 공사추진을 위한 공사기간 연장이 불가피하여 2004년부터 2009년까지 사업기간을 연장하여 집행하고자 함.