

계속비사업 연장 승인(안)

- 남해안 관광벨트사업 (선진리성 주변 사적공원화 사업) -

의안 번호	제 72 호
----------	--------

제출일자 : 2006. 11. 3.

제 출 자 : 사 천 시 장

1. 제안사유

가. 선진리성 주변 사적공원화 사업은 문화재 복원을 통하여 역사교육학습장 활용 및 관광객 유치를 위한 사업이며, 2001년부터 2006년까지 계획되 추진하고 있었으나 2004년 계획이 2009년까지 연장됨에 따라 년차적으로 국도비를 투자하는 사업으로.

나. 2002 ~ 2006년까지 계속비 사업으로 예산편성 집행하게 되면 재정운영및 사업추진에 원활을 기할 수 없음으로

다. 본 사업의 원활한 추진과 사업목적을 달성하기 위하여 계속비사업을 연장하여 집행코자 함.

2. 관련법규

가. 지방재정법 제33조 (계속비)

나. 사천시재무회계규칙 제9조의 규정(예산요구서)

계속비 사업승인 연장 (안)

□ 목 적

선진리성 주변 사적공원화사업은 고려토성 및 각종 문화재복원을 통하여 역사성을 부각시키고 한려해상권 관광지와 연계하여 선진리성 주변 역사 문화자원에 대한 체계적, 집중적 정비를 통하여 역사 교육장소 및 문화 관광자원으로 활용코자 지난 2001년 계속비 사업(2001-2006년)으로 승인 받는데 이어 연장 승인을 받아 사업을 추진코자 함.

□ 관련법규

- 가. 지방재정법 제33조 (계속비)
- 나. 사천시재무회계규칙 제9조의 규정(예산요구서)

□ 사업개요

구 분	당 초	변 경	변 경 사 유
사 업 명	선진리성 주변 공원화	선진리성 주변 사적공원화사업	문화재에 관한 기본계획 수립시 기본계획의 명칭과 일치토록 조정
사 업 비	8,600백만원	23,300백만원	기본계획에 의거 투자금액 변경
사업기간	2001~ 2006	2001 ~ 2009	문화재 시굴.발굴조사 및 기본정비계획에 의한 중장기 계획 반영
조성면적	661,000㎡	426,210㎡	기본계획에 의거 면적축소 조정
사업내용	공공편의시설 - 주차장 43,106㎡ - 도 로 3,280㎡ - 관광안내소 1동 - 공중화장실 2동 - 거북선 복원 - 기타 부대시설 휴양문화시설 - 거북선공원 기타시설 - 선진리성 일원 공원조성 - 조명군총 성역화 - 이총(귀무덤)조성	공공편의시설 - 관리사 / 화장실 각 1동 - 야외공연장 이전 1식 - 화장실 이전 1동 - 누각 1동 - 시설정비 1식 - 급.배수시설 1식 - 전기통신 1식 - 조경시설 1식 - 부지매입 등 기타 기타시설 - 조.명군총 성역화 1식 - 성곽복원 1식 - 판축전시관 1동 - 통양창복원 1동	사천 선진리성 주변 사적공원화 사업 정비기본계획에 의거 사업 규모 및 내용변경

□ 추진현황

- 2000. 07. 28 : 남해안관광벨트사업 확정
- 2001. 12. 24 : 시 · 발굴조사 용역 시행
- 2002. 01. 04 : 문화재시굴.발굴조사 및 종합정비계획 수립 용역
- 2002. 12. 17 : 시 · 발굴조사 결과 보고
- 2002. 12. 27 : 조명군총성역화사업 실시설계 용역시행
- 2003. 05. 23 : 조명군총 성역화사업 실시설계 완료
- 2003. 12. 23 : 조명군총 성역화사업 착공
- 2003. 12. : 조명군총 앞 주차장 및 화장실 공사 착공
- 2004. 01. 5 : 기발주공사 중지 조치
- 2004. 03. 26 : 유적발굴 조사(조명군총 앞)
- 2004. 07. : 사업명칭 및 사업내용 변경 및 사업기간 변경
(선진리성 주변공원화 사업 ⇒ 선진리성 주변 사적공원화사업)
- 2004. 11. 09 : 도시관리계획 결정 신청
- 2005. 03. 17 : 도시계획시설(도로,광장)결정 및 지형도면 승인고시
- 2006. 05. 01 : 선진리성(왜성)복원공사 착공
- 2006. 05. 16 : 조명군총 성역화사업 단가변경 설계완료
- 2006. 05. 25 : 조명군총앞 발굴조사 완료
- 2006. 08. 04 : 조명군총 성역화사업 공사 착수

□ 사업비 (국비5,300백만원, 도비 1,765백만원, 시비 16,235백만원)

구분	총계	투 자 현 황						투 자 계 획		
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
계	23,300	1,400	2,140	1,820	2,280	600	360	20	2,000	12,680
국비	5,300	700	1,070	400	640	300	180	10	1,000	1,000
도비	1,765	210	346.5	140	212	90	63	3.5	350	350
시비	16,235	490	723.5	1,280	1,428	210	117	6.5	650	11,330

나. 사업별 투자내역(당초2001~2006년, 변경2001~2009년)

당 초 (단위:억원)					변 경 (단위:억원)					비고 (증감)
세부사업	공			민자	세부사업	공공			민자	
	소계	국비	지방비			소계	국비	지방비		
계	187	33.0	53	100	계	233	53	180	-	147.0
부지조성	8.0	4.0	4.0	-	주차장 조성	12.4	6.2	6.2	-	0.4
주차장	4.0	2.0	2.0	-						
관광안내 소/휴게소	1.0	0.5	0.5	-	관리사/ 화장실	4.8	2.4	2.4	-	3.8
화장실	3.0	1.5	1.5	-	화장실 이전	2.0	1.0	1.0	-	△1.0
조경시설	27.0	13.5	13.5	-	조경시설	6.4	3.2	3.2	-	△20.6
토성복원	12.0	6.0	6.0	-	성곽복원	23.4	11.7	11.7	-	11.4
사당건립	8.0	4.0	4.0	-	조명군총 성역화	10.0	5.0	5.0	-	2.0
-	-	-	-	-	시설정비	5.0	2.5	2.5	-	5.0
-	-	-	-	-	급배수 및 전기통신	1.2	0.6	0.6	-	1.2
-	-	-	-	-	야외공연장 이전	3.0	1.5	1.5	-	3.0
-	-	-	-	-	누각	4.6	2.3	2.3	-	4.6
-	-	-	-	-	판축전시관	1.8	0.9	0.9	-	1.8
-	-	-	-	-	통양창복원	5.0	2.5	2.5	-	5.0
-	-	-	-	-	사적지 복원	11.4	5.7	5.7	-	11.4
실시설계등	5.0	1.5	3.5	-	실시설계등	15.2	7.6	7.6	-	10.2
부지매입	18.0	-	18.0	-	부 지 매 입	126.8	-	126.8	-	108.8
거 복 선 원 공	-	-	-	100	-	-	-	-	-	

□ 계속사업 연장 이유

가. 선진리성 주변 사적공원화 사업은 문화재복원을 통한 관광객유치 및 교육학습
장으로 활용키 위한 사업으로 당초 사업기간이 2001~ 2006년까지였으나 2004년 문
화관광부로부터 사업기간이 2001 ~2009년으로 연장되어 연차적인 국도비 투자사업임.

나. 2006년까지 예산편성으로 집행하게되면 재정운영 및 사업추진의 원활을 기할
수 없음

다. 본 사업의 원활한 추진과 사업목적을 달성하기 위해서는 계속비 사업을 연장
하여 집행코자 함.